



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dirección Programas y Proyectos Especiales

Reporte de Seguimiento de Proyectos. **Tercer Trimestre 2019**

Reporte de Seguimiento de proyectos.

El detalle del avance de los proyectos durante 3er trimestre del año 2019 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2019	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019	Porcentaje de avance 3er trimestre	Estatus 3er trimestre	Monto Julio-Septiembre 2019
Construcción Tanque Regulador Acero Vitrificado en Hato Del Yaque, Santiago, Acueducto Múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela.	0,00%	\$ -	-	0,00%		\$ -	0,00%	En preparación para ejecución	\$ 50.774.788,27
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, División GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	0,00%	\$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	\$ -	75,00%	En ejecución	\$ 3.614.653,57
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote II	0,00%	\$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	\$ -	100,00%	Ejecutado, Cubicación final	\$ 1.955.602,93
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote I	0,00%	\$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	\$ 1.009.541,28	60,00%	En ejecución	\$ 3.484.413,35
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote IV	0,00%	\$ -	-	19,00%	En ejecución, trabajando en la colocación de tubería	\$ 990.863,28	95,00%	En ejecución	\$ 4.183.809,70
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote III	0,00%	\$ -	-	50,00%	En ejecución, trabajando en la colocación de tubería	\$ 499.909,81	100,00%	Ejecutado	\$ 1.957.168,51
Sustitución de Alcantarillado tramo paralelo Arroyo Bambú, Urb. Thomén	100,00%	\$ -	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	\$ 900.650,02	100,00%	Ejecutado	\$ -
Construcción de tubería de Agua Potable, Calle Chantini desde Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	30%	\$ 4.185.188,09	En ejecución	90,00%	En ejecución	\$ 5.703.119,16	100,00%	Ejecutado, Cubicación final	\$ 3.374.192,64
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	30%	\$ -	En ejecución la recepción materiales	38,00%	En ejecución la recepción materiales	\$ -	90,00%	En ejecución	\$ 29.675.902,45
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	75%	\$ 16.599.463,72	En ejecución, a iniciar	80,00%	En ejecución, a iniciar proceso de	\$ -	85,00%	En ejecución	\$ -

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	12%	\$ -	En ejecución, armado y vaciado de	40,00%	En ejecución, armado y vaciado de muros tanques	\$ 16.426.087,48	60,00%	En ejecución	\$ 76.342.167,28
Construcción desvío de tubería agua residual, Av. Hatuey calle J, Los Reyes	100%	\$ -	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	\$ 828.030,57	100,00%	Ejecutado	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	65%	\$ 3.932.078,57	En ejecución, construcción edificación Estación	80,00%	En ejecución, construcción edificación Estación	\$ -	90,00%	En ejecución	\$ -
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	93%	\$ -	En ejecución, trabajando los empalmes	96,00%	En ejecución, trabajando los empalmes	\$ 13.849.353,97	96,00%	En ejecución	\$ 16.457.313,00
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	87%	\$ -	En ejecución, en preparación para las	87,00%	En ejecución, en preparación para las pruebas	\$ 739.384,93	95,00%	En ejecución	\$ 979.716,05
Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	25%	\$ -	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	30,00%	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	\$ 1.766.967,10	30,00%	En ejecución	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	65%	\$ -	En ejecución, iniciado proceso de	70,00%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ 1.743.723,51	70,00%	En ejecución	\$ 2.931.647,24
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción des de Ciudad Juan Bosch hasta Batey I	40%	\$ -	En ejecución, colocación de tuberías	41,00%	En ejecución, colocación de tuberías	\$ -	25,00%	En ejecución	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción des de Batey I hasta La Canela.	70%	\$ 1.707.742,83	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	90,00%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ -	90,00%	En ejecución	\$ -
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	95%	\$ -	En ejecución, en espera realización de pruebas y	100,00%	En ejecución, se instaló la válvula de altitud	\$ 166.598,67	100,00%	En ejecución	\$ 1.968.832,00
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	80%	\$ 66.575,87	En ejecución, iniciado proceso de	80,00%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -

Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	48%	\$ 14.703.418,47	En ejecución, continúa colocación de tuberías	50,00%	En ejecución, continúa colocación de tuberías	\$ 18.679.071,07	90,00%	En ejecución	\$102.612.963,18
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	72.5%	\$137.000.000,00	En ejecución, en terminación obra civil	84,00%	En ejecución, en terminación obra civil y en espera equipos	\$ 267.392.413,81	85,00%	En ejecución, en terminación obra civil y en espera equipos	\$ 95.000.000,00
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	100%	\$ 3.793.957,30	En ejecución, trabajando cubicación final	100,00%	Cubicación final	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -
Construcción Edificio de un (1) nivel, Oficina periférica Cienfuegos	100%	°	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -
Construcción Tubería Agua Residual Residencial Sahara Etapa II	100%	\$ 814.770,40	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -
Reforzamiento laboratorio Planta de Tratamiento Aguas Residuales Rafey II y III.	100%	\$ 1.117.489,12	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -
Remodelación de la Oficina Periferica Bella Vista, Santiago	60%	\$ 660.550,27	Ejecutado	96,00%	Cubicación fin	\$ 644.329,35	100,00%	Ejecutado	
Instalación Tubería P.V.C. etapa 1	100%	\$ 2.631.800,32	En ejecución, trabajando cubicación final	100,00%	En ejecución, trabajando cubicación final	\$ -	100,00%	Ejecutado	\$ -
Construcción de Línea de Agua Potable para conformación de macrosectores (Lotes 1,2 y 3)	89%	\$ 2.031.325,47	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	89,00%	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	\$ -	100,00%	Cubicación final	\$ -




Preparado por:

 Ing. Massiel Mejía L.
 Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:

 Ing. Samuel Peguero
 Director de Ingeniería y Proyectos

Aprobado por:

 Ing. Fidel Rivas
 Director de Programas y Proyectos Especiales