



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**  
**Situación Obras en Proceso de Ejecucion y Finalizadas en el año 2011**

Items	Obra	Fecha Inicio Contrato	Fecha Término	Monto Total Contratado	Avance Físico Contratado (%)	Observacion
		Real	Real	RD\$		
<b>AGUA POTABLE:</b>						
1	Registro P/ Medidor Calle Prolongación Sánchez	25-may-11		\$46.072,30	99% **	Ejecucion
2	Registro P/ Medidor Villa González	07-jun-11	09-jun-11	\$38.747,82	100%	Obra Terminada
<b>SUB-TOTAL AGUA POTABLE</b>				<b>\$84.820,12</b>		
<b>AGUAS RESIDUALES:</b>						
3	Solucion Aguas Residuales Etapa II B, la Piña, Cien Fuegos, Santiago	26-mar-11	30-abr-11	4.847.184,74	100%	Obra Terminada
4	Construcción Colector de 16" GRP Calle 1 y 8 La Unión, Cienfuegos, Santiago	04-jul-11		\$1.515.359,31	6,82%	Ejecucion
5	Solucion Aguas Residuales Jardines de Canabacoa, Santiago	05-may-11	05-may-11	\$2.554.314,98	100,00%	Obra Terminada
6	Solución Aguas Residuales Francisco del Rosario Sánchez ,Santiago	10-may-11		\$2.075.276,62	89,62%	Ejecucion
7	Solucion Aguas Residuales Calle 10 B,Gurabo, Santiago	05-abr-10	24-abr-10	\$687.354,85	100,00%	Obra Terminada
8	Solucion Aguas Residuales C/ Marginal 1 y C/ Marginal 2, Santiago	20-ene-11	02-mar-11	\$1.190.163,15	100,00%	Obra Terminada
9	Reconstruccion Colector Tamboril, Santiago	28-jun-11		\$815.291,24	90,00%	Ejecucion
<b>SUB-TOTAL AGUAS RESIDUALES</b>				<b>\$13.684.944,89</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$13.769.765,01</b>		