



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**SITUACIÓN OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINALIZADAS EN EL AÑO 2008**

#	Obra	Fecha Inicio	Fecha Término	Monto Total Contratado	Avance Físico	Observacion
		Contrato Real	Contrato Real	RD\$	Contratado (%)	
<b>AGUAS RESIDUALES</b>						
1	Estacion de Bombeo Aguas residuales,sector La otra Banda. Construccion de camara desarenadora y caseta de operador.	22-Jan-07 <b>22-Mar-07</b>	22-May-07	\$6,393,922.06	80.00%	Obra en Ejecucion
2	Linea de Impulsion y Colector de Aguas Residuales,La Otra Banda,Santiago	2-Jan-08 <b>31-Jan-08</b>	2-Apr-08	\$8,762,321.98	80.00%	Obra en Ejecucion
3	DISEÑO LINEA AGUAS RESIDUALES CALLE PRIMERA ESQ. 23, HATO MAYOR	1-Mar-08 <b>8-Mar-08</b>	21-May-08 <b>3-Apr-08</b>	\$629,005.42	100.00%	Obra Terminada
4	LINEA AGUAS RESIDUALES CALLE ULISES REYES, BUENA VISTA	1-Mar-08 <b>26-May-08</b>	21-May-08	\$407,263.69	85.00%	Obra en Ejecucion
5	DESAGUE PLUVIAL PARQUEOS GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONSTRUCCION VERJA PARQUEO	5-Mar-08 <b>16-Jan-08</b>	20-May-08 <b>22-Feb-08</b>	\$1,471,404.22	100.00%	Obra Terminada
6	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA CRUZ, CANCA LA PIEDRA, TAMBORIL	1-Mar-08 <b>8-Apr-08</b>	1-Apr-08	\$2,747,644.56	80.00%	Obra en Ejecucion
7	ACONDICIONAMIENTO DESFOGUE PTAR RAFEY	1-Jan-08 <b>22-Feb-08</b>	26-Jan-08	\$449,275.78	30.00%	Obra Paralizada
8	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO LECHOS DE SECADO PTAR RAFEY			\$3,181,335.05	0.00%	Obra sin Iniciar y sin contrato
9	CANALETA RECOLECCION AGUA PLUVIAL CALLE LA VEREDA, DON PEDRO; DESDE REFORZADORA DON PEDRO HASTA CALLE MONTE ADENTRO	1-Feb-08 <b>8-Apr-08</b>	1-Mar-08	\$2,013,383.86	95.00%	Obra en Ejecucion
10	SOLUCION AGUAS RESIDUALES EL INGENIO ARRIBA, CALLE PROYECTO 1(CASO 9)	25-Feb-08 <b>3-Mar-08</b>	25-Apr-08	\$1,297,149.50	90.00%	Paralizada por pago
11	DRENAJE PLUVIAL PTAR RAFEY	20-May-08	25-Jun-08	\$5,730,056.20	0.00%	Obra sin Iniciar
12	SOLUCION AGUAS RESIDUALES CALLE PEATON 3, ZAMARILLA, BARRIO OBRERO	1-Feb-08 <b>5-Apr-08</b>	22-Feb-08	\$445,133.34	50.00%	Obra Paralizada
13	SOLUCION AGUAS RESIDUALES CALLE PEATON LOS HERNANDEZ, LA HERMITA, TAMBORIL	1-Feb-08 <b>15-Mar-08</b>	22-Feb-08 <b>28-Mar-08</b>	\$312,266.52	100.00%	Obra Terminada
14	SOLUCION SANITARIA: CALLE 9, LA GLORIA; CALLE 39, MELLA I; CALLES 33 Y 11, MELLA I; CALLE SABANA IGLESIAS DESDE CALLE 10 HASTA AV. TAMBORIL; AV. TAMBORIL DESE CALLE 11 HASTA AV. SABANA IGLESIAS	19-Mar-08 <b>10-Mar-08</b>	19-May-08 <b>15-May-08</b>	\$3,897,802.48	100.00%	Obra Terminada
15	SOL. AGUAS RES. CALLE2, TRAMO ENTRE CALLE 9 Y 10, ENSANCHE LIBERTAD	1-Mar-08 <b>26-Mar-08</b>	23-Mar-08	\$441,867.39	90.00%	Obra en Ejecucion
16	REPOSICION TRAMO TUBERIA DE DIAMETRO 8" E INCREMENTO REFORZAMIENTO DE SOPORTES, PUENTE C/LOS POLANCO, TAMBORIL	11-Apr-08 <b>11-Apr-08</b>	8-May-08 <b>28-Apr-08</b>	\$21,619.79	100.00%	Obra Terminada
17	REPOSICION TRAMO TUBERIA DE DIAMETRO 8" Y REFORZAMIENTO DE SOPORTES, PUENTE C/PRINCIPAL DEL SECTOR EL CALIENTISIMO, TAMBORIL	11-Apr-08 <b>11-Apr-08</b>	8-May-08 <b>28-Apr-08</b>	\$27,566.05	100.00%	Obra Terminada
18	REHABILITACION CRUCE PUENTE SECTOR	11-Apr-08	8-May-08	\$40,083.92	100.00%	Obra Terminada



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**SITUACIÓN OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINALIZADAS EN EL AÑO 2008**

#	Obra	Fecha Inicio	Fecha Término	Monto Total Contratado	Avance Físico Contratado (%)	Observacion
		Contrato Real	Contrato Real	RD\$		
	HERMANAS MIRABAL, TAMBORIL	11-Apr-08	28-Apr-08			
19	RECONSTRUCCION REGISTRO DEL DESARENADOR, PTAR EL EMBRUJO	1-Apr-08 1-Apr-08	3-Apr-08 3-Apr-08	\$15,521.19	100.00%	Obra Terminada
20	SOLUCION AGUAS RESIDUALES CALLE 9, LOS SALADOS	21-Apr-08	21-May-08	\$2,706,217.15	0.00%	Obra sin Iniciar
21	SOLUCION AGUAS RESIDUALES CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ, TAMBORIL	1-May-08 7-May-08	1-Jun-08	\$11,881,813.00	80.00%	Obra en Ejecucion
22	SUSTITUCION LINEA DE 8" H.S. POR DETERIORO, ENSANCHE LIBERTAD	1-Mar-08 26-Mar-08	23-Mar-08	\$593,931.32	90.00%	
23	CONSTRUCCION LINEAS AGUAS RESIDUALES EN BARRIO RAFEY Y TRABAJOS FALTANTES EN PTAR RAFEY	5-Jan-08 26-Dec-07	8-Feb-08 28-Apr-08	\$569,207.02	100.00%	Obra Terminada
24	MANEJO DE LIXIVIADOS DE LOS LECHOS DE SECADOS EN PTAR RAFEY	20-May-08	15-Jun-08	\$376,325.45	0.00%	Se está rediseñando
<b>SUBTOTAL AGUAS RESIDUALES</b>				<b>RD\$54,412,116.94</b>		
<b>AGUA POTABLE</b>						
25	Sistema Agua Potable Sector Zona Sur (Acueducto General)	1-Jun-05 19-Jul-05	1-Dec-05	\$36,997,841.12	15.90%	Obra Paralizada
26	Ampliacion Acueducto Los Reyes	8-Nov-06 16-Mar-07	8-Mar-07	\$5,373,529.99	85.00%	Obra en Ejecucion
27	Ampliacion Sistema Agua Potable Sector Zona Norte:	13-Aug-07 13-Aug-07		\$8,501,769.35	91.39%	
28	Terminacion , Ampliacion y Rehabilitacion Del Acueducto Villa Gonzalez,(Linea de Impulsion, Red de Distribucion y Linea de Aduccion Ubic. Villa Gonzalez).	3-Mar-07 14-Mar-07	3-Sep-07	\$26,411,754.42	60.00%	Obra en Ejecucion
29	Terminacion , Ampliacion y Rehabilitacion Del Acueducto Villa Gonzalez(Planta Tratamiento, Deposito Regulador, Estacion De Bombeo y Linea De Distribucion), Villa Gonzalez.	23-May-07 11-Jun-07	23-Nov-07	\$21,302,756.51	90.00%	Obra en Ejecucion
30	Solucion Agua Potable, Desvio Linea A.P. y Desvio Linea Aguas Residuales, Ubic. Barrio Nuevo, La Herradura y Av. Yapurt Dumit.	1-Oct-07 27-Sep-07	27-Nov-07	\$1,488,422.16	67.68%	Obra Paralizada problema legal
31	LINEA AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES CALLE EL RAMAL DE LA 27 DE FEBRERO, TAMBORIL	1-Mar-08 8-Apr-08	1-May-08	\$162,264.69	80.00%	Obra en Ejecucion
32	SUSTITUCION Y COLOCACION LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CALLE LA VEGETALERA, AV. REPUBLICA DE ARGENTINA	4-Mar-08 4-Mar-08	20-May-08 12-Mar-08	\$459,192.11	100.00%	Obra Terminada
33	LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE BARRIO LOS CIRUELOS, ENTRADA CLUB AMOR Y PROGRESO	25-Apr-08	20-May-08	\$526,730.57	0.00%	Obra sin Iniciar
34	SOLUCION AGUA POTABLE CALLE PEATON 3, ZAMARILLA, BARRIO OBRERO	1-Feb-08	22-Feb-08	\$513,288.42	0.00%	Obra sin Iniciar



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**SITUACIÓN OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINALIZADAS EN EL AÑO 2008**

#	Obra	Fecha Inicio	Fecha Término	Monto Total Contratado	Avance Físico	Observación
		Contrato Real	Contrato Real	RD\$	Contratado (%)	
35	SOLUCION AGUA POTABLE CALLE PEATON LOS HERNANDEZ, LA HERMITA, TAMBORIL	1-Feb-08 <b>18-Mar-08</b>	22-Feb-08 <b>25-Mar-08</b>	\$86,886.70	100.00%	Obra Terminada
36	SUSTITUCION LINEA DE DISTRIBUCION 2" PUEBLO NUEVO	31-Mar-08	1-May-08	\$2,841,471.82	0.00%	Obra sin Iniciar
37	SOLUCION AGUA POTABLE, URBANIZACION BRISAS DEL NORTE	24-Mar-08	24-Apr-08	\$1,045,685.64	0.00%	Obra sin Iniciar
38	REGISTRO PARA MEDIDOR MICRO-SECTOR 1, CALLE DEL SOL ESQ. SANCHEZ, LA ZURZA	18-Apr-08 <b>18-Apr-08</b>	8-May-08 <b>30-Apr-08</b>	\$49,903.09	100.00%	Obra Terminada
39	SOLUCION AGUA POTABLE SAN FCO. DE ASIS,	1-Oct-07 <b>25-Feb-08</b>	1-Feb-08 <b>4-Apr-08</b>	\$164,907.33	100.00%	Obra Terminada
40	LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CALLES EMILIANO TARDIF Y PROYECTO, BARRIO OBRERO	25-Apr-08 <b>27-May-08</b>	10-May-08	\$346,409.28	80.00%	Obra en Ejecucion
41	CONSTRUCCION REGISTRO PARA MEDIDOR MICROSECTOR LA ZURZA EN LA CALLE CUBA ESQ. CALLE RESTAURACION	26-May-08 <b>26-May-08</b>	10-Jun-08	\$64,397.18	98.00%	Obra en Ejecucion
42	INSTALACION Y SUSTITUCION DE 4343 MEDIDORES CON REPARACION DE ACERAS SECTOR 01 Y 05	31-Mar-08 <b>24-Mar-08</b>	31/092008	\$4,414,138.34	38.00%	Obra en Ejecucion
43	INSTALACION Y SUSTITUCION DE 4420 MEDIDORES CON REPARACION DE ACERAS SECTOR 08	1-Mar-08 <b>2-Apr-08</b>	1-Jul-08	\$4,492,399.60	30.00%	Obra en Ejecucion
44	INSTALACION Y SUSTITUCION DE 4568 MEDIDORES CON REPARACION DE ACERAS SECTOR 07, 10 Y 19	19-Mar-08 <b>7-Apr-08</b>	19-Jul-08	\$4,642,823.84	54.00%	Obra en Ejecucion
45	CONSTRUCCION REGISTRO PARA VALVULA DE 8" EN LA CALLE DEL SOL ESQ. SABANA LARGA	24-May-08 <b>24-May-08</b>	13-Jun-08	\$71,354.05	98.00%	Obra en Ejecucion
<b>SUBTOTAL AGUA POTABLE</b>				<b>RD\$119,957,926.21</b>		
<b>EDIFICACIONES Y OTROS</b>						
46	ACONDICIONAMIENTO SIFONES AFECTADOS POR LA TORMENTA OLGA	11-Feb-08 <b>14-Feb-08</b>	11-May-08	\$3,326,705.93	75.00%	Obra en Ejecucion
47	CONSTRUCCION DEPOSITO PARA RETENER COMBUSTIBLE PTAR RAFEY	11-Feb-08	19-Feb-08	\$61,828.62	100.00%	Obra Terminada
48	CONSTRUCCION ANEXO DE OFICINA, TALLER Y DEPOSITO EN PLANTA DE PTAR RAFEY	20-Feb-08 <b>11-Mar-08</b>	15-Mar-08 <b>26-May-08</b>	\$411,187.40	100.00%	Obra Terminada
49	REHABILITACION Y CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO PTAR RAFEY	25-Feb-08 <b>25-Apr-08</b>	28-Mar-08	\$5,734,174.91	20.00%	Obra en Ejecucion
50	PROYECTO VERJA PERIMETRAL CISTERNA LA REYNA, LICEY	14-Mar-08 <b>14-Mar-08</b>	23-Apr-08 <b>26-Apr-08</b>	\$238,351.38	100.00%	Obra Terminada
51	CANALETA PERIMETRAL FILTRO BANDA, PTAR RAFEY	26-Mar-08		\$67,813.58	40.00%	Obra en Ejecucion



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS**  
**SITUACIÓN OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y FINALIZADAS EN EL AÑO 2008**

#	Obra	Fecha Inicio	Fecha Término	Monto Total Contratado	Avance Físico	Observacion
		<i>Contrato Real</i>	<i>Contrato Real</i>	RD\$	Contratado (%)	
		<b>26-May-08</b>				
52	COLOCACION BARANDA, CANAL DE SALIDA PTAR RAFEY			\$2,247,951.36		
53	CAFETERIA CORAASAN	1-Mar-08	13-Apr-08	\$2,441,703.22	70.00%	Obra en Ejecucion
		<b>16-Jan-08</b>				
54	CASETA OPERADORES PTAR EL EMBRUJO			\$237,166.65		
55	TRABAJOS PENDIENTES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA EJECUTIVA EN LA PTAR RAFEY	21-Apr-08	20-May-08	\$272,138.31	85.00%	Obra en Ejecucion
		<b>21-Apr-08</b>				
56	Construccion de tanque hormigon armado,Planta de Tratamiento A.R.,Cienfuegos,Santiago.	21-Feb-08	12-Mar-08	\$82,044.49	100.00%	Obra Terminada
		<b>21-Feb-08</b>	<b>29-Feb-08</b>			
57	Construccion Banco de Medidores,Cerros de Jacagua,Santiago.	24-Jan-08	4-Mar-08	\$105,698.31	100.00%	Obra Terminada
		<b>24-Jan-08</b>	<b>17-Mar-08</b>			
58	Construccion Tanque de 3,000 gal. y Cistema de 60,000 gal en Tamboril,Santiago.	24-Apr-06	28-Sep-06	\$6,096,081.80	85.00%	Paralizada por pago
		<b>22-May-06</b>				
59	CONSTRUCCION ALMACEN POLIMEROS EN PTAR RAFEY	20-Feb-08	11-Mar-08	\$612,925.55	100.00%	Obra Terminada
		<b>6-Mar-08</b>	<b>28-May-08</b>			
60	RECONSTRUCCION DEPOSITO DE MATERIALES EN LA PTAR RAFEY	20-Feb-08	11-Mar-08	\$1,335,638.84	100.00%	Obra Terminada
		<b>21-Feb-08</b>	<b>10-May-08</b>			
61	PAÑETE EXTERIOR VERJA PERIMETRAL PTAR RAFAEY	3-Mar-08	24-Apr-08	\$878,997.64	90.00%	Obra en Ejecucion
		<b>3-Mar-08</b>				
62	CIRCUITO EXCLUSIVO PTAR TAMBORIL	5-May-08	25-Jun-08	\$9,623,626.67	5.00%	Obra en Ejecucion
		<b>5-May-08</b>				
63	CIRCUITO EXCLUSIVO PTAR CIEN FUEGOS	21-Apr-08	13-Jun-08	\$5,442,966.92	10.00%	Obra en Ejecucion
		<b>21-Apr-08</b>				
	<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES Y OTROS</b>			<b>RD\$39,217,001.58</b>		

**RD\$213,587,044.74**

**Nota:** Las fechas que estan en negrita son las reales y las claras son según contrato.