



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

Mes: Septiembre 2018.

Proyecto	Monto presupuesto RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	\$ 1.712.280,412.38	11/02/2015	51.40%	52.00%	53.00%	56.00%	56.00%	56.50%	56.90%	58.00%	58.00%				En ejecución
Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.	\$82, 428, 787.81	27/03/2017	40.00%	40.00%	43.00%	47.00%	80.00%	80.50%	80.80%	84.80%	84.80%				En ejecución
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	\$67, 000, 000.00	21/12/2017	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	75.00%	75.00%				En ejecución
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.	\$47, 333, 851.73	04/12/2017	15.00%	12.00%	40.00%	40.00%	70.00%	71.00%	75.00%	80.00%	80.00%				En ejecución
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	\$85, 028, 423.04	01/11/2017	50.00%	51.00%	51.00%	52.00%	71.00%	75.00%	80.00%	80.00%	85.00%				En ejecución
Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo.	\$13, 004, 910.76	15/08/2017	85.00%	89.00%	92.00%	100.00%									En ejecución
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).	\$9, 991, 695.96	29/09/2017	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	100.00%								Ejecutado
Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Riapi I.	\$12, 363, 276.64	15/05/2017	90.00%	94.00%	100.00%										Ejecutado
Instalación Tubería PVC, Riapi I.	\$121, 630, 066.25	23/04/2018				0.00%	20.00%	25.00%	30.00%	34.00%	50.00%				En ejecución
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	\$32, 422, 482.74	02/05/2018					19.00%	30.00%	40.00%	60.00%	60.00%				En ejecución
Instalación tubería de diám. 12" S.I.R. 21, Z.F. Ensamble Bernmidez.	\$11, 669, 922.54	09/04/2018					10.00%	30.00%	35.00%	40.00%	50.00%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Caneña.	\$1, 649, 411.86	05/03/2018				50.00%	77.32%	77.32%	92.94%	92.94%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Caneña.	\$34, 046, 853.61	08/01/2018	40.00%	40.00%	40.00%	48.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.	\$39, 494, 208.74	15/01/2018	10.00%	10.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Caneña.	\$26, 933, 386.82	05/02/2018		10.00%	26.00%	43.00%	57.00%	57.00%	57.00%	57.00%	57.00%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Caneña.	\$15, 204, 204.05	12/02/2018		15.00%	15.00%	15.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$27, 690, 901.84	07/05/2018					10.00%	10.00%	11.40%	11.40%	16.40%				En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción tramo II tubería de Impulsión P.T.A.P. para depósito C.JBS. La Caneña.	\$64, 625, 927.67	25/09/2018									0.00%				Solicitud
Construcción Línea de Agua Potable Residencial Gradillo, Calle Las Rietes, Gurabo	\$302, 746.62	10/04/2018			100.00%										Ejecutado
Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo.	\$424, 562.68	21/03/2018			100.00%										Ejecutado
Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.	\$165, 000.00	24/01/2018	0.00%	60.00%	90.00%	100.00%									Cub. Final
Construcción de 10 Taps y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.	\$280, 960.06	22/03/2018			100.00%										Ejecutado
Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.	\$79, 924, 859.13	28/11/2017	2.03%	3.75%	10.39%	17.18%	24.12%	30.25%	38.52%	38.52%	43.00%				En ejecución
Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.	\$2, 586, 046.42	17/12/2017	100.00%	100.00%	100.00%										Ejecutado
Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periferica Cienfuegos, Santiago.	\$7, 300, 073.54	07/04/2016	97.00%	97.00%	97.00%	100.00%									Ejecutado
Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sanchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.	\$11, 170, 002.18	08/02/2016	100.00%												Cub. Final
Proyecto Interdisciplinario CORASASAN - Corporación Ciudadana Santiago Solidario (CCSS): "Medidas de Adaptación al Cambio climático en comunidades vulnerables del municipio de Santiago de los Caballeros".	\$3, 400, 000.00	09/02/2016				0.00%	10.00%	25.00%	25.00%	50.00%	69.60%				En ejecución
Remozamiento Laboratorio Planta de tratamiento de aguas residuales Ratky	\$379, 852.27	21/06/2018						5.00%	60.00%	85.00%	95.00%				En ejecución

