



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

Mes: octubre 2018.

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago. Acueducto Cienfuegos.	\$1.712.280.412,38	11/02/2015	51,40%	52,00%	53,00%	56,00%	56,00%	56,50%	56,90%	58,00%	58,00%	61,00%			En ejecución
Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.	\$82.428.787,81	27/03/2017	40,00%	40,00%	45,00%	47,00%	80,00%	80,50%	80,80%	84,80%	84,80%	90,00%			En ejecución
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Curabo	\$67.000.000,00	21/12/2017	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	75,00%	75,00%	84,00%			En ejecución
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.	\$47.333.851,73	04/12/2017	15,00%	17,00%	40,00%	64,00%	70,00%	71,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%			En ejecución
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	\$85.028.423,04	01/11/2017	50,00%	51,00%	51,00%	52,00%	71,00%	75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	95,00%			En ejecución
Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Curabo.	\$13.004.910,76	15/08/2017	85,00%	89,00%	92,00%	92,00%	100,00%								Ejecutado
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).	\$9.991.695,96	29/09/2017	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%								Ejecutado
Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago. Etapa I.	\$12.363.276,64	15/05/2017	90,00%	94,00%	100,00%										Ejecutado
Instalación Tubería y Accesorios en Curabo.	\$121.630.066,25	23/04/2018				0,00%	20,00%	25,00%	30,00%	34,00%	50,00%	65,00%			En ejecución
Instalación Tubería PVC, Etapa I.	\$32.422.482,74	02/05/2018					19,00%	30,00%	40,00%	60,00%	60,00%	84,00%			En ejecución
Construcción Estación de Bombeo Curabo.	\$11.669.922,54	09/04/2018					10,00%	30,00%	35,00%	40,00%	50,00%	60,00%			En ejecución
Instalación tubería de diám. 12" S.D.R. 21, Z.F. Enseñe Hernández.	\$1.649.411,86	05/03/2018				50,00%	77,32%	77,32%	77,32%	92,94%	92,94%	100,00%			Ejecutado
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$34.046.853,61	08/01/2018	40,00%	40,00%	40,00%	48,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	69,30%			En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.	\$39.494.208,74	15/01/2018	10,00%	10,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	40,00%			En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$26.933.386,82	05/02/2018		10,00%	26,00%	43,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	65,00%			En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$15.204.204,05	12/02/2018		15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%			En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$27.690.901,84	07/05/2018					10,00%	10,00%	11,40%	11,40%	16,40%	39,8%			En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción tramo II tubería de Impulsión P.T.A.P. para depósito CIBS- La Canela.	\$64.625.927,67	25/09/2018									0,00%	5,00%			En ejecución
Construcción Línea de Agua Potable Residencial Gradif, Calle Los Rieles, Curabo	\$302.746,62	10/04/2018				100,00%									Ejecutado
Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabitól, Carretera Jacagua, Curabo.	\$424.562,68	21/03/2018		100,00%											Ejecutado
Construcción Registro de Tubería 6 pulg. Calle Los Garra, Quintas de Rincón Largo, Santiago.	\$165.000,00	24/01/2018	0,00%	60,00%	90,00%	100,00%									Ejecutado
Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.	\$280.960,06	22/03/2018			100,00%										Ejecutado
Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.	\$79.924.859,15	28/11/2017	2,03%	3,75%	10,39%	17,18%	24,12%	30,25%	38,52%	38,52%	43,00%	45,00%			Ejecutado
Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Curabo, Calle Cruz Gordá, Santiago.	\$2.586.046,42	17/12/2017	100,00%	100,00%	100,00%										Ejecutado

F.N.



