

CONSORCIO SOLSANIT
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO
CORAASAN-73-LPN-O, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, ETAPA I

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018			tri 1,
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
1	A	CORAASAN-73-LPN-O, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, ETAPA I	184.5 días	mié 5/2/18	vie 12/21/18										
2	A.1	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CARRETERA LOS RIELES, CALLE 13 Y CALLE 18 (PARTE A) LUGAR DE EJECUCION : "CARRETERA LOS RIELES, CALLE 13 Y CALLE 18, GURABO BAJO, SANTIAGO"	182.5 días	mié 5/2/18	mié 12/19/18										
3	A.1.1	PRELIMINARES	2 días	mié 5/2/18	jue 5/3/18										
4	A.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	30 días	vie 5/4/18	lun 6/11/18										
5	A.1.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	mié 5/2/18	lun 5/14/18										
6	A.1.4	TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	10 días	mié 5/2/18	lun 5/14/18										
7	A.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS	30 días	mié 5/2/18	vie 6/8/18										
8	A.1.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	23 días	jue 5/10/18	vie 6/8/18										
9	A.1.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	lun 5/28/18	jue 6/14/18										
10	A.1.8	PRUEBAS HIDROSTATICAS	25 días	lun 5/21/18	jue 6/21/18										
11		EMPALME CORAASAN	0 días	lun 11/19/18	lun 11/19/18										
12	A.1.9	MISCELANEOS	25 días	lun 11/19/18	mié 12/19/18										
13	A.2	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE 10 Y PROLONGACION PRIVADA (PARTE B) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE 10 Y PROLONGACION PRIVADA, GURABO BAJO, SANTIAGO"	149.5 días	mar 6/12/18	mar 12/18/18										
14	A.2.1	PRELIMINARES	2 días	mar 6/12/18	mié 6/13/18										
15	A.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	35 días	jue 6/14/18	vie 7/27/18										
16	A.2.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	mar 6/12/18	sáb 6/23/18										
17	A.2.4	TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	10 días	mar 6/12/18	sáb 6/23/18										
18	A.2.5	COLOCACION DE TUBERIAS	25 días	lun 6/25/18	mié 7/25/18										
19	A.2.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	20 días	sáb 6/30/18	mié 7/25/18										
20	A.2.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	vie 7/6/18	mié 7/25/18										
21		EMPALME CORAASAN	0 días	lun 11/5/18	lun 11/5/18										
22	A.2.8	MISCELANEOS	35 días	lun 11/5/18	mar 12/18/18										
23	A.3	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE 20 (PARTE C) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE 20, GURABO, SANTIAGO"	65 días	sáb 7/28/18	jue 10/18/18										
24	A.3.1	PRELIMINARES	2 días	sáb 7/28/18	mar 7/31/18										
25	A.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	45 días	mar 7/31/18	mié 9/26/18										
26	A.3.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	sáb 7/28/18	jue 8/9/18										
27	A.3.4	TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	15 días	sáb 7/28/18	jue 8/16/18										
28	A.3.5	COLOCACION DE TUBERIAS	30 días	vie 8/3/18	mar 9/11/18										

Proyecto: CORAASAN-073-LPN-O
Fecha: vie 11/2/18

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite



CONSORCIO SOLSANIT
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO
CORAASAN-73-LPN-O, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, ETAPA I

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018		tri 3, 2018		tri 4, 2018		tri 1,
						abr	may	jun	jul	ago	sep	ene
29	A.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES (PVC -SDR-26)	35 días	jue 8/16/18	sáb 9/29/18							
30	A.3.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	lun 10/1/18	jue 10/18/18							
31	A.3.8	REGISTROS P / VALVULAS	10 días	lun 10/1/18	vie 10/12/18							
32	A.3.9	PRUEBAS HIDROSTATICAS	25 días	vie 8/31/18	mar 10/2/18							
33	A.3.10	MISCELANEOS	48 días	jue 8/16/18	mar 10/16/18							
34	A.4	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE CRUZ GORDA (PARTE D) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE CRUZ GORDA, GURABO, SANTIAGO"	135 días	sáb 6/30/18	mié 12/19/18							
35	A.4.1	PRELIMINARES	2 días	sáb 6/30/18	mar 7/3/18							
36	A.4.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	43 días	mar 7/3/18	lun 8/27/18							
37	A.4.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	sáb 6/30/18	jue 7/12/18							
38	A.4.4	TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	10 días	sáb 6/30/18	jue 7/12/18							
39	A.4.5	COLOCACION Y SUMINISTRO DE TUBERIAS	35 días	vie 7/13/18	lun 8/27/18							
40	A.4.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	20 días	mié 8/1/18	lun 8/27/18							
41	A.4.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	mié 8/8/18	lun 8/27/18							
42	A.4.8	REGISTROS P / VALVULAS Y / O VENTOSAS	10 días	mar 8/14/18	lun 8/27/18							
43	A.4.9	PRUEBAS HIDROSTATICAS	25 días	lun 7/23/18	mié 8/22/18							
44	A.4.10	MISCELANEOS	40 días	mar 10/30/18	mié 12/19/18							
45	A.5	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE LUCILA DIAZ (PARTE E) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE LUCILA DIAZ, JACAGUA, SANTIAGO"	97.5 días	jue 8/16/18	mar 12/18/18							
46	A.5.1	PRELIMINARES	2 días	jue 8/16/18	sáb 8/18/18							
47	A.5.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	48 días	lun 8/20/18	jue 10/18/18							
48	A.5.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	jue 8/16/18	mié 8/29/18							
49	A.5.4	TRANSPORTE DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	mié 8/29/18	mar 9/11/18							
50	A.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS	10 días	mar 9/11/18	lun 9/24/18							
51	A.5.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	20 días	lun 9/24/18	jue 10/18/18							
52	A.5.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	lun 10/1/18	jue 10/18/18							
53	A.5.8	PRUEBAS HIDROSTATICAS	25 días	vie 8/31/18	mar 10/2/18							
54		EMPALME CORAASAN	0 días	lun 11/5/18	lun 11/5/18							
55	A.5.9	MISCELANEOS	35 días	lun 11/5/18	mar 12/18/18							
56	A.6	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE LA HERMITA (PARTE F) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE LA HERMITA, GURABO AL MEDIO, SANTIAGO"	169 días	mié 5/2/18	lun 12/3/18							
57	A.6.1	PRELIMINARES	2 días	mié 5/2/18	jue 5/3/18							

Proyecto: CORAASAN-073-LPN-O
Fecha: vie 11/2/18

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite



CONSORCIO SOLSANIT
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO
CORAASAN-73-LPN-O, INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, ETAPA I

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2018			tri 3, 2018			tri 4, 2018			tri 1,
						abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
58	A.6.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	50 días	vie 5/4/18	vie 7/6/18										
59	A.6.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	mié 5/2/18	lun 5/14/18										
60	A.6.4	TRANSPORTE DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	mar 5/15/18	sáb 5/26/18										
61	A.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS	50 días	vie 5/4/18	vie 7/6/18										
62	A.6.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	20 días	mar 6/12/18	vie 7/6/18										
63	A.6.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	lun 6/18/18	vie 7/6/18										
64	A.6.8	PRUEBAS HIDROSTATICAS	50 días	jue 5/10/18	jue 7/12/18										
65	A.6.9	MISCELANEOS	50 días	lun 10/1/18	lun 12/3/18										
66	A.7	OBRA : COLOCACION DE TUBERIAS EN CALLE 10, LOS MOLINOS (PARTE G) LUGAR DE EJECUCION : "CALLE 10 Y CARRETERA JACAGUA, GURABO, SANTIAGO"	55 días	mié 8/8/18	mar 10/16/18										
67	A.7.1	PRELIMINARES	2 días	mié 8/8/18	jue 8/9/18										
68	A.7.2	MOVIMIENTO DE TIERRA	45 días	vie 8/10/18	vie 10/5/18										
69	A.7.3	SUMINISTRO DE MATERIALES	10 días	mié 8/8/18	lun 8/20/18										
70	A.7.4	TRANSPORTE DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	10 días	mié 8/8/18	lun 8/20/18										
71	A.7.5	COLOCACION DE TUBERIAS	35 días	mar 8/21/18	mié 10/3/18										
72	A.7.6	COLOCACION PIEZAS ESPECIALES	35 días	mar 8/21/18	mié 10/3/18										
73	A.7.7	ANCLAJES DE HORMIGON	15 días	vie 9/14/18	mié 10/3/18										
74	A.7.8	REGISTROS P / VALVULAS Y / O VENTOSAS	10 días	jue 10/4/18	mar 10/16/18										
75	A.7.9	PRUEBAS HIDROSTATICAS	25 días	jue 8/23/18	lun 9/24/18										
76	A.7.10	MISCELANEOS	55 días	mié 8/8/18	mar 10/16/18										
77	A.8	TRABAJOS GENERALES PARA ETAPA 1	135 días	mié 5/2/18	vie 12/21/18										

Proyecto: CORAASAN-073-LPN-O
Fecha: vie 11/2/18

Tarea



Hito



Tareas externas



División



Resumen



Hito externo



Progreso



Resumen del proyecto



Fecha límite

