

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración de línea base	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2018												Semestre 2, 2018												Semestre 1
1		1		CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE GURABO	236.75 días	vie 22/12/17	mié 24/10/18	277 días?	vie 22/12/17	jue 13/12/18	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E											
2	1.1			PRELIMINARES	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
3	1.1.1			FIRMA DEL CONTRATO	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
4	1.1.2			RECEPCION DEL ANTICIPO	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
5	1.2			OTROS	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
6	1.2.1			RECEPCION DE LA INGENIERIA DE DETALLE (SI APLICA)	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
7	1.2.2			RECEPCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SI APLICA)	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	◆ 22/12																								
8	1.3			INICIO DE LA OBRA (TOMA DE POSESION)	0 días	lun 9/4/18	lun 9/4/18	0 días	lun 14/5/18	lun 14/5/18																									
9	1.4			IMPACTOS DE INICIO	0 días?	NOD	NOD	1 día?	lun 9/4/18	lun 9/4/18	◆ 9/4																								
10	1.5			Indefiniciones de diseño: En espera de cambios a someter por el cliente para la sección de excavación y taludes.	0 días?	NOD	NOD	20 días	lun 9/4/18	jue 3/5/18																									
11	1.6			Indefiniciones de diseño: A espera de aprobacion de requerimiento de cambio por resultados del diseno. La Coraasan decide cambiar su opinion favorable al cambio aprobado del diseno de hormigon 280 a 210 fecha 09.04.2018 en submittal No. 012976-1 Rev. 0	0 días?	NOD	NOD	29 días	lun 9/4/18	lun 14/5/18																									
12	1.7			MOVILIZACION	7 días	lun 9/4/18	mar 17/4/18	7 días	lun 14/5/18	mié 23/5/18																									
13	1.8			PRESENTACION DE INGENIERIA DE DETALLE A CLIENTE (Planos Estructurales)	7 días	lun 9/4/18	mar 17/4/18	7 días	lun 14/5/18	mié 23/5/18																									
14	1.9			ESTACION DE BOMBEO	125 días	mar 17/4/18	mié 19/9/18	144.13 días	lun 14/5/18	jue 8/11/18																									
15	1.9.1			Obra civiles	50 días	mar 17/4/18	lun 18/6/18	50 días	mié 23/5/18	mar 7/8/18																									
16	1.9.2			IMPACTOS OBRA CIVIL- CISTERNA	0 días?	NOD	NOD	46.5 días	lun 14/5/18	mar 10/7/18																									
17	1.9.2.1			Indefiniciones de diseño: Aparición de nivel freático a nivel de cimentación	0 días?	NOD	NOD	5 días	lun 14/5/18	vie 18/5/18																									
18	1.9.2.2			Reprogramación por trabajos adicionales: Trabajos adicionales por recomendaciones especialista geotécnico	0 días?	NOD	NOD	10 días	mié 23/5/18	lun 4/6/18																									
19	1.9.2.3			Indefiniciones de diseño: Reubicación de mangas de tuberías 16" y 20"	0 días?	NOD	NOD	3 horas	lun 25/6/18	lun 25/6/18																									
20	1.9.2.4			Indefiniciones de Clima: Paso de Tormenta Beryl	0 días?	NOD	NOD	1.5 días	lun 9/7/18	mar 10/7/18																									
21	1.9.3			Terminación de superficie	30 días	lun 18/6/18	mié 25/7/18	30 días	mar 7/8/18	jue 13/9/18																									
22	1.9.4			Misceláneos	30 días	mié 25/7/18	vie 31/8/18	30 días	jue 13/9/18	sáb 20/10/18																									
23	1.9.5			Instalaciones Electricas	15 días	vie 31/8/18	mié 19/9/18	15 días	sáb 20/10/18	jue 8/11/18																									
24	1.9.6			Instalaciones Mecanica	15 días	vie 31/8/18	mié 19/9/18	15 días	sáb 20/10/18	jue 8/11/18																									
25	1.9.7			Fin Estacion de Bombeo	0 días	mié 19/9/18	mié 19/9/18	0 días	jue 8/11/18	jue 8/11/18																									
26	1.10			ALMACEN Y OFICINA	60 días	lun 18/6/18	vie 31/8/18	60 días	mar 7/8/18	sáb 20/10/18																									
27	1.10.1			Obra civiles	30 días	lun 18/6/18	mié 25/7/18	30 días	mar 7/8/18	jue 13/9/18																									
28	1.10.2			Terminación de superficie	15 días	mié 25/7/18	lun 13/8/18	15 días	jue 13/9/18	mar 2/10/18																									
29	1.10.3			Misceláneos	15 días	lun 13/8/18	vie 31/8/18	15 días	mar 2/10/18	sáb 20/10/18																									
30	1.10.4			Fin Almacen y Oficina	0 días	vie 31/8/18	vie 31/8/18	0 días	sáb 20/10/18	sáb 20/10/18																									
31	1.11			PARTIDAS GENERALES	125 días	mar 17/4/18	mié 19/9/18	125 días	mié 23/5/18	jue 25/10/18																									
32	1.11.1			Partidas Generales	125 días	mar 17/4/18	mié 19/9/18	125 días	mié 23/5/18	jue 25/10/18																									
33	1.11.2			Fin de Partidas generales	0 días	mié 19/9/18	mié 19/9/18	0 días	jue 25/10/18	jue 25/10/18																									
34	1.12			ACONDICIONAMIENTO TANQUE EXISTENTE	25 días	mar 17/4/18	jue 17/5/18	25 días	mié 23/5/18	vie 22/6/18																									
35	1.12.1			Terreno de Acceso a Tanque	15 días	mar 17/4/18	sáb 5/5/18	15 días	mié 23/5/18	lun 11/6/18																									
36	1.12.2			Verja (Malla Ciclonica)	10 días	sáb 5/5/18	jue 17/5/18	10 días	lun 11/6/18	vie 22/6/18																									
37	1.12.3			Fin de Acondicionamiento	0 días	jue 17/5/18	jue 17/5/18	0 días	vie 22/6/18	vie 22/6/18																									
38	1.13			FIN DE LA OBRA FISICA	0 días	mié 19/9/18	mié 19/9/18	0 días	jue 8/11/18	jue 8/11/18																									
39	1.14			IMPREVISTOS DE TIEMPO	28 días	mié 19/9/18	mié 24/10/18	28 días	jue 8/11/18	jue 13/12/18																									
40	1.15			FIN DE OBRA INCLUYENDO IMPREVISTOS	0 días	mié 24/10/18	mié 24/10/18	0 días	jue 13/12/18	jue 13/12/18																									

Proyecto: Cronograma 17-00311 SS a Fecha: mar 11/9/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

◆

◆

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

◆

◆

Tareas externas

Hito externo

Tareas críticas

División crítica

Progreso

◆

◆

Fecha límite

Progreso Resumen

◆

◆

Página 1