



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN


CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

| PROYECTO                                                                             | MONTO<br>PRESUPUESTADO<br>(RD\$) | FECHA INICIO<br>DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Construcción línea aguas residuales en 8" PVC en Residencial Don Francisco, Tamboril | \$ 6,495,993.65                  | 1/2/2022                |       | 80.1%   |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | En ejecución |

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000


Preparado por:

  
Ing. José Luis Abreu Jáquez  
Enc. Dep'to. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:

  
Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

