



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción tubería agua potable Villa María	\$ 23,395,408.76	4/8/2022				2.0%	5.0%	8.3%	98.57%	98.6%	98.6%	98.6%			En espera de llegada de tuberías para iniciar los trabajos.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

