



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción tubería de 16" en HF, Av. Circunvalación, Autopsita Joaquín Balaguer	\$ 21,562,545.01	2/1/2022	26.8%	26.8%	26.8%	26.8%	35.9%								La contratista suministra una serie de materiales para realización de piezas especiales las cuales serán utilizadas en obra.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

