



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2023

| PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD\$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
|---|----------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| Colocación de Tubería de 8" y 12" PVC de AP, Calle El Canal, Cienfuegos | \$ 24,180,121.70 | | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 78.0% | 80.0% | 90.0% | 97.0% | | | | | | Se trabaja en el asfaltado del 80% restante |

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

