



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción Tubería 3" Calle Los Acosta, Canabacoa, Santiago (Parte 1) y Construcción Tubería Agua Potable, Comunidad Los Rodriguez, Gurabo (Parte 2)	\$ 3.987.928,63	04/09/2023									70,00%	70,0%	70,00%	70,0%	En Proceso de cubicación

Nota: se trabajó la parte 1 y se trabaja en el proceso de cubicación el % es del proyecto en total

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Melissa Morán

Asist. Programas y Proyectos
Especiales

Lic. Elaine Aybar

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

