



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción Alcantarillado Sanitario, sector Villa Verde, Lado izquierdo Lote III	\$2, 499, 549.02	06/06/2019						50,00%	100,00%						En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal
51000

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos