



“Año de la Innovación y la Competitividad”

Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.**

Estatus: (Primer Trimestre 2019).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Los trabajos tienen un avance total de un 70%. Detalles a continuación:

No.	PARTIDAS	%
1,00	PRELIMINARES	96,44
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	90,96
3,00	SUMINISTRO DE MATERIALES	63,36
4,00	TRANSPORTE DE TUBERIAS (P.V.C.) Y PIEZAS	96,45
5,00	COLOCACIÓN DE TUBERIAS (P.V.C.) NO INCLUYE SUMINISTRO	96,45
6,00	SUMINISTRO DE TUBERIAS (P.V.C.)	75,00
7,00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	48,94
8,00	REGISTROS P/VALVULAS Y/O VENTOSAS	14,29
9,00	ANCLAJES DE HORMIGÓN	62,02
10,00	PRUEBAS HIDROSTATICAS	14,28
11,00	SISTEMA DE DESINFECCION DE TUBERIAS	0,00
12,00	PRUEBAS DE COMPACTACION Y HORMIGÓN	97,27
13,00	MISCELANEOS	50,40



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)**

RNC 402006238

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.  
Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas  
Director de Ingeniería y Proyectos

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000