



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2021

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción caseta para M.C.C. y Rehabilitación sub- estación eléctrica toma de López.	\$108,695,519.47	28/05/2020	97,50%												En ejecución

Nota: La adquisición de equipos de bombeo para la Toma de López contempla el suministro, supervisión proveedor, capacitación.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@corasan.gob.do

URL: www.corasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje,
Santiago.-apartado postal 51000



Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.

Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Luis Guevara

Director Programas y Proyectos Especiales