



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción de Tubería de Agua Potable de 8" Pekín, Santiago	\$ 2,529,147.63	8/10/2021	97.2%	97.2%	97.2%	97.2%									En proceso Cub. 2, pruebas hidrostáticas, culminación.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. José Luis Abréu Jáquez  
Enc. Dep'to. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

