



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción Tubería de 4" Agua Potable Calle Manolo Tavares Justo, San José de las Matas	\$ 2,663,087.11	15/10/2021	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	93.50%	93.50%	93.50%		En proceso de ejecución, pruebas hidrostáticas

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elinor Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

