



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

9/2/2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	\$ 1,712,280,412.38	2/11/2015	99.0%												En proceso de cierre.

Nota: La ejecución de la Etapa 1 concluyó en Junio 2020.
Se inició la ejecución de la Etapa 2, posterior a la Etapa 1 y consistente en la recepción, instalación y automatización de equipos. Empresa contratista se encuentra en la PTAP realizando los ajustes de automatización y control de los procesos.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado ppr:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

