



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Mes: Agosto 2018.

PROYECTO	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	\$ 1,712,280,412.38	11/02/2015	51.40%	52.00%	53.00%	56.00%	56.00%	56.50%	56.90%	58.00%					En ejecución
Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.	\$82,428,787.81	27/03/2017	40.00%	40.00%	45.00%	47.00%	80.00%	80.50%	80.80%	84.80%					En ejecución
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	\$67,000,000.00	21/12/2017	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	75.00%					En ejecución
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.	\$47,333,851.73	04/12/2017	15.00%	17.00%	40.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	75.00%					En ejecución
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumil.	\$85,028,823.04	01/11/2017	50.00%	51.00%	51.00%	52.00%	71.00%	71.00%	75.00%	80.00%					En ejecución
Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo.	\$13,004,910.76	15/08/2017	85.00%	89.00%	92.00%	92.00%	100.00%								Ejecutado
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).	\$9,991,695.96	29/09/2017	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	100.00%								Ejecutado
Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I.	\$12,363,276.64	15/05/2017	90.00%	94.00%	100.00%										Ejecutado
Instalación Tubería PVC y Accesorios en Gurabo.	\$121,630,066.25	23/04/2018				0.00%	20.00%	25.00%	30.00%	34.00%					En ejecución
Instalación Tubería PVC, Etapa I.	\$32,422,482.73	02/05/2018					19.00%	30.00%	40.00%	60.00%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$34,046,853.61	08/01/2018	40.00%	40.00%	40.00%	48.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.	\$39,494,208.74	15/01/2018	10.00%	10.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$26,933,386.82	05/02/2018		10.00%	26.00%	43.00%	57.00%	57.00%	57.00%	57.00%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$15,204,204.05	12/02/2018		15.00%	15.00%	15.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%					En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$27,690,901.84	07/05/2018					10.00%	10.00%	11.40%	11.40%					En ejecución
Construcción Línea de Agua Potable Residencial Gradili, Calle Los Rieles, Gurabo	\$302,746.62	10/04/2018				100.00%									Ejecutado
Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo.	\$424,562.68	21/03/2018			100.00%										Ejecutado
Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.	\$165,000.00	24/01/2018	0.00%	60.00%	90.00%	100.00%									Ejecutado
Construcción de 10 Taps y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.	\$280,960.06	22/03/2018		100.00%	100.00%										Ejecutado
Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.	\$79,924,859.15	28/11/2017	2.03%	3.75%	10.39%	17.18%	24.12%	30.25%	38.52%	38.52%					En ejecución
Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gordá, Santiago.	\$2,586,046.42	17/12/2017	100.00%	100.00%	100.00%										Ejecutado
Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periferica Cienfuegos, Santiago.	\$7,300,073.54	07/04/2016	97.00%	97.00%	97.00%	100.00%									Ejecutado
Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.	\$11,170,002.18	08/02/2016	100.00%												Ejecutado
Proyecto Interinstitucional CORAASAN - Corporación Ciudadana Santiago Solidario (CCSS): "Medidas de Adaptación al Cambio climático en comunidades vulnerables del municipio de Santiago de los Caballeros".	\$ 3,400,000.00	09/02/2016				0.00%	10.00%	25.00%	25.00%	50.00%					En ejecución
Remozamiento Laboratorio Planta de tratamiento de aguas residuales Raíey	\$ 379,852.27	21/06/2018						5.00%	60.00%	85.00%					En ejecución

