



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

Mes: Junio 2018.

PROYECTO	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Status
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	\$ 1.712.280.412,38	11/02/2015	51,40%	52,00%	53,00%	56,00%	56,00%	56,50%	56,90%						En ejecución
Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.	\$82, 428, 787.81	27/03/2017	40,00%	40,00%	45,00%	47,00%	80,00%	80,50%	80,80%						En ejecución
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	\$67, 000, 000.00	21/12/2017	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,50%							En ejecución
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.	\$47, 333, 851.73	04/12/2017	15,00%	17,00%	40,00%	64,00%	70,00%	80,50%							En ejecución
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	\$85, 028, 423.04	01/11/2017	50,00%	51,00%	51,00%	52,00%	71,00%	80,50%							En ejecución
Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo.	\$13, 004, 910.76	15/08/2017	85,00%	89,00%	92,00%	92,00%	100,00%								Ejecutado
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).	\$9, 991, 695.96	29/09/2017	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%								Ejecutado
Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I.	\$12, 363, 276.64	15/05/2017	90,00%	94,00%	100,00%										Ejecutado
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	\$121, 630, 066.25	23/04/2018				0,00%	20,00%	25,00%							En ejecución
Instalación Tubería PVC, Etapa I.	\$32, 422, 482.73	02/05/2018					19,00%	30,00%							En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$34, 046, 853.61	08/01/2018	40,00%	40,00%	40,00%	48,00%	55,00%	55,00%	55,00%						En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.	\$39, 494, 208.74	15/01/2018	10,00%	10,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%	23,00%						En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$26, 933, 386.82	05/02/2018		10,00%	26,00%	43,00%	57,00%	57,00%	57,00%						En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$15, 204, 204.05	12/02/2018		15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						En ejecución
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$27, 690, 901.84	07/05/2018					10,00%	10,00%	21,70%						En ejecución
Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo	\$302, 746. 62	10/04/2018				100,00%									Ejecutado
Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo.	\$424, 562.68	21/03/2018			100,00%										Ejecutado
Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.	\$165, 000.00	24/01/2018	0,00%	60,00%	90,00%	100,00%									Ejecutado
Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.	\$280, 960.06	22/03/2018			100,00%										Ejecutado
Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.	\$79, 924, 859.15	28/11/2017	2,03%	3,75%	10,39%	17,18%	24,12%	30,25%	38,52%						En ejecución
Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.	\$2, 586, 046.42	17/12/2017	100,00%	100,00%	100,00%										Ejecutado
Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.	\$7, 300, 073.54	07/04/2016	97,00%	97,00%	97,00%	100,00%									Ejecutado
Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.	\$11, 170, 002. 18	08/02/2016	100,00%												Ejecutado
Proyecto Interinstitucional CORAASAN - Corporación Ciudadana Santiago Solidario (CCSS): "Medidas de Adaptación al Cambio climático en comunidades vulnerables del municipio de Santiago de los Caballeros".	\$ 3.400.000,00	09/02/2016				0,00%	10,00%	25,00%	25,00%						En ejecución