



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASASAN)

INFORME PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2020 DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DIRECCION DE INGENIERIA

Informe Proyectos de Inversión, 4to Trimestre 2020

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Monto en Ejecución 4to trimestre RDS		
		Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$ 15.204.204,05	0,00	0,00	0,00
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos. (etapa I y II)	\$ 1.712.280.412,00	0,00	0,00	\$ 98.835.263,00
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub-stación eléctrica forma de Lápez.	\$ 108.695.519,47	0,00	0,00	\$ 39.596.308,73
Montos mensuales				
Monto total del por trimestre		0,00	0,00	\$ 138.431.571,73
				138.431.571,73

Preparado por:
Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos



Autorizado por:
Ing. Luis Guevara
Director Programas y Proyectos Especiales



Autorizado por:
Arq. Yohilys Molina
Directora de Ingeniería

Anexos.
Tabla I.




Tabla II.

