



“Año de la Innovación y la Competitividad”

Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.**

Estatus: (Primer Trimestre 2019).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Los trabajos tienen un avance total de un 65%. Detalles a continuación:

| No.   | PARTIDAS  | %     |
|-------|---|-------|
| 1,00  | PRELIMINARES  | 85,00 |
| 2,00  | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   | 69.53 |
| 3,00  | SUMINISTRO DE MATERIALES                                | 53.10 |
| 4,00  | TRANSPORTE DE TUBERIAS (P.V.C.) Y PIEZAS                | 82.65 |
| 5,00  | COLOCACIÓN DE TUBERIAS (P.V.C.) (NO INCLUYE SUMINISTRO) | 99.13 |
| 6,00  | SUMINISTRO DE TUBERIAS (P.V.C.)                         | 99.27 |
| 7,00  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES            | 0.00  |
| 8,00  | ANCLAJES DE HORMIGÓN                                    | 52.84 |
| 9,00  | PRUEBAS HIDROSTATICAS                                   | 14.29 |
| 10,00 | DESINFECCION DE TUBERIAS                                | 0.00  |
| 11,00 | PRUEBAS DE COMPACTACION Y HORMIGÓN                      | 70.00 |
| 12,00 | MISCELANEOS   | 37.33 |



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)**

RNC 402006238

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.  
Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas  
Director de Ingeniería y Proyectos

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000