



Coporaç  n del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN



Direcci  n Planificaci  n y Desarrollo
Estad  sticas Institucionales
Operaci  n y Mantenimiento Agua Potable
A  o 2018

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indice Potabilidad	%	Planta Noriega I	97.1	100	95.6	93.3	96	100	96.1	100	97	93.5	93.9	98
		Planta Noriega II	83.6	92	65.3	71.8	79	72.2	93.6	62.2	53.3			54.1
		Planta 25 MGD	97.1	94.1	98.9	92.6	100	100	99.4	100	97.1	96.6	98.8	92.7
		Planta 10 MGD	95.1	96.3	87.8	100	100	100	99.4	98.8	98.8	96.1	100	94.5
		Planta Villa González I	100.0		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Planta Villa González II	100.0		100	99	100	100	100	100	100		100	100
		Red Distribución Santiago	99.0	97.5	92.0	93.5	94.8	97.1	95.1	97.7	99	97.2	96.3	99.2
Cloro Residual	mg/l	Red Distribución Licey	94.7	100	93.3	93.1	83.3	84.6	99.0	99.3	96.1	99.6	98	98.6
		Red Distribución Tamboril	93.3		100	93.0	98	/	100	100	100	100	98.9	77.8
		Planta Noriega I	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2
		Planta Noreiga II	0.9	1.2	1.0	0.9	1.0	1.3	1.4	0.9	0.3			
		Planta 25 MGD	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2
		Planta 10 MGD	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1
		Planta Villa González I	0.9		1.3	1.6	1.3	1.5	1.0	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2
Producción	Millones M3	Planta Villa González II	1.1		0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7		1.2	1.1
		Red Distribución Santiago	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
		Red Distribución Licey	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
		Red Distribución Tamboril	0.2		0.2	0.2	0.4	/	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
		Planta Noriega I	7.71	7.40	8.15	7.32	7.76	7.60	7.64	7.32	7.28	8.17	8.23	8.22
		Planta Noriega II	2.06	1.89	1.93	1.65	1.83	1.81	1.88	1.9	1.8	1.79	2.1	2.1
		Planta 25 MGD	1.29	1.08	0.92	1.14	1.57	1.51	1.72	1.76	1.59	1.58	1.49	1.59
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3	Planta 10 MGD	0.86	0.86	0.56	0.76	0.98	0.90	0.94	0.96	0.93	0.91	0.96	0.98
		Planta Villa González I	0.16	0.14	0.14	0.10	0.14	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13
		Planta Villa González II	0.10	0.10	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
		Planta La Barranquita	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.032	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
		Toma de Bao	9.50	8.99	9.85	8.62	9.32	9.07	9.24	8.9	8.75	9.72	10.14	10.12
Toma de López	Millones M3	Toma de López	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
		Toma la Barranquita	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04
		Toma de Pastor	2.38	2.16	1.64	2.03	2.55	2.68	2.96	2.92	2.79	2.76	2.72	2.86
		Toma Canal Villa González	0.29	0.23	0.23	0.16	0.24	0.22	0.23	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22