CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Dirección de Programas y Proyectos Especiales
Dirección de Ingeniería y Proyectos

Reporte de Seguimiento de Proyectos.
Cuarto Trimestre 2019

Reporte de Seguimiento de proyectos.

El detalle del avance de los proyectos durante 4to trimestre del año 2019 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2019	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019	Porcentaje de avance 3er trimestre	Estatus 3er trimestre	Monto Julio-Septiembre 2019	Porcentaje de avance 4to trimestre	Estatus 4to trimestre	Monto Octubre - Diciembre 2019
Construcción Tanque Regulador Acero Vitrificado en Hato Del Yaque, Santiago, Acueducto Multiple Ciudad Juan Bosch-La Canela.	0,00%	$ -	-	0,00%		$ -	0,00%	En ejecución	$ 50.774.788,27	50,00%	En ejecución	$ 0,00
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, División GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	0,00%	$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	$ -	65,00%	En ejecución	$ 2.160.773,21	80,00%	En ejecución	$ 5.667.613,03
Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMESAPS	0,00%	$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	$ -	50,00%	En ejecución	$ 5.664.235,69	80,00%	En ejecución	$ 2.053.286,48
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote II	0,00%	$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	$ -	75,00%	En ejecución	$ 1.955.602,93	100,00%	Ejecutado	$ 624.614,78
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote I	0,00%	$ -	-	0,00%	En ejecución, etapa inicial	$ 1.009.541,28	60,00%	En ejecución	$ 3.484.413,35	100,00%	Ejecutado	$ 2.205.815,32
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote IV	0,00%	$ -	-	19,00%	En ejecución, trabajando en la colocación	$ 990.863,28	95,00%	En ejecución	$ 4.183.809,70	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote III	0,00%	$ -	-	50,00%	En ejecución, trabajando en la	$ 499.909,81	100,00%	Ejecutado	$ 1.957.168,51	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Sustitución de Alcantarillado tramo paralelo Arroyo Bambú, Urb. Thomén	100,00%	$ -	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	$ 900.650,02	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción de tubería de Agua Potable, Calle Chantini desde Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	30%	$ 4.185.188,09	En ejecución	90,00%	En ejecución	$ 5.703.119,16	100,00%	En ejecución	$ 3.374.192,64	100,00%	Ejecutado	$ 16.817.148,63
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	30%	$ -	En ejecución la recepción materiales	38,00%	En ejecución la recepción	$ -	60,00%	En ejecución	$ 26.675.902,45	90,00%	En ejecución	$ 0,00

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2019	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019	Porcentaje de avance 3er trimestre	Estatus 3er trimestre	Monto Julio-Septiembre 2019	Porcentaje de avance 4to trimestre	Estatus 4to trimestre	Monto Octubre - Diciembre 2019
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	75%	$ 16.599.463,72	En ejecución, a iniciar proceso de asfaltado	80,00%	En ejecución, a iniciar proceso de asfaltado	$ -	85,00%	En ejecución	$ 9.102.154,21	85,00%	En ejecución	$ 0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I. Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	12%	$ -	En ejecución, armado y vaciado de muros	40,00%	En ejecución, armado y vaciado de muros	$ 16.426.087,48	60,00%	En ejecución	$ 76.342.167,28	60,00%	En ejecución	$ 35.449.186,02
Construcción desvío de tubería agua residual, Av. Hatuey calle J, Los Reyes	100%	$ -	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	$ 828.030,57	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	65%	$ 3.932.078,57	En ejecución, construcción edificación Estación	80,00%	En ejecución, construcción edificación Estación	$ -	90,00%	En ejecución	$ -	90,00%	En ejecución	$ 4.510.458,75
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	93%	$ -	En ejecución, trabajando los empalmes	96,00%	En ejecución, trabajando los empalmes	$ 13.849.353,97	96,00%	En ejecución	$ -	96,00%	En ejecución	$ 0,00
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	87%	$ -	En ejecución, en preparación para las pruebas	87,00%	En ejecución, en preparación para las pruebas	$ 739.384,93	89,00%	En ejecución	$ -	95,00%	En ejecución	$ 741.300,34
Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	25%	$ -	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	30,00%	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	$ 1.766.967,10	30,00%	En ejecución	$ -	80,00%	En ejecución	$ 5.464.778,17
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	65%	$ -	En ejecución, iniciado proceso de	70,00%	En ejecución, iniciado proceso de	$ 1.743.723,51	70,00%	En ejecución	$ 2.931.647,24	90,00%	En ejecución	$ 0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.	40%	$ -	En ejecución, colocación de tuberías	41,00%	En ejecución, colocación de tuberías	$ -	25,00%	En ejecución	$ 0,00	60,00%	En ejecución	$ 3.063.881,82
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	70%	$ 1.707.742,83	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	90,00%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	$ -	90,00%	En ejecución	$ 0,00	90,00%	En ejecución	$ 0,00

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2019	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019	Porcentaje de avance 3er trimestre	Estatus 3er trimestre	Monto Julio-Septiembre 2019	Porcentaje de avance 4to trimestre	Estatus 4to trimestre	Monto Octubre - Diciembre 2019
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	95%	$ -	En ejecución, en espera realización de pruebas y empalmes	100,00%	En ejecución, se instaló la válvula de altitud	$ 166.598,67	100,00%	Ejecutado	$ 5.533.079,67	100,00%	Ejecutado	$ 5.533.079,67
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	80%	$ 66.575,87	En ejecución, iniciado proceso de	80,00%	En ejecución, iniciado proceso de	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	48%	$ 14.703.418,47	En ejecución, continúa colocación de tuberías	50,00%	En ejecución, continúa colocación de tuberías	$ 18.679.071,07	81,00%	En ejecución	$ 102.612.963,18	85,00%	En ejecución	$ 13.136.572,67
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	72.5%	$ 137.000.000,00	En ejecución, en terminación obra civil	84,00%	En ejecución, en terminación obra civil y en espera equipos	$ 267.392.413,81	85,00%	En ejecución, en terminación obra civil y en espera equipos	$ 135.000.000,00	85,00%	En ejecución, en terminación obra civil y en espera	$ 189.250.777,86
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	100%	$ 3.793.957,30	En ejecución, trabajando cubicación final	100,00%	Cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción Edificio de un (1) nivel, Oficina periférica Cienfuegos	100%	°	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción Tubería Agua Residual Residencial Sahara Etapa II	100%	$ 814.770,40	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Reforzamiento laboratorio Planta de Tratamiento Aguas Residuales Rafey II y III.	100%	$ 1.117.489,12	Ejecutado	100,00%	Cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Remodelación de la Oficina Periferica Bella Vista, Santiago	60%	$ 660.550,27	Ejecutado	96,00%	Cubicación final	$ 644.329,35	100,00%	Ejecutado		100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Instalación Tubería P.V.C. etapa 1	100%	$ 2.631.800,32	En ejecución, trabajando cubicación final	100,00%	En ejecución, trabajando cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00
Construcción de Línea de Agua Potable para conformación de macrosectores (Lotes 1,2 y 3)	89%	$ 2.031.325,47	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	89,00%	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	$ -	100,00%	Cubicación final	$ -	100,00%	Ejecutado	$ 0,00

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2019	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019	Porcentaje de avance 3er trimestre	Estatus 3er trimestre	Monto Julio-Septiembre 2019	Porcentaje de avance 4to trimestre	Estatus 4to trimestre	Monto Octubre - Diciembre 2019
Construcción tubería agua potable Calle Los Céspedes, Yaguita del Pastor, parte A y Construcción tubería agua potable Calle Las Palmas, La Paloma, parte B										100,00%	Ejecutado	$ 373.414,39
Cons trucción de Tubería de Agua Potable Barrio La Islita Etapa I La Herradura Santiago										100,00%	Ejecutado	$ 1.041.437,78
Contrucción de Tubería de Agua Potable Barrio La Islita Etapa II La Herradura Santiago										100,00%	Ejecutado	$ 935.601,80

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
CORAASAN
SANTIAGO, R. D.

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS
CORAASAN
Santiago, R. D.

Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos