CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Construcción Línea Aguas Residuales, Barrio Ensache La Fe, Etapa I, Cienfuegos, Santiago.	$ 7.000.005,54	24/07/2023								19,1%	60,00%	60,00%	100,00%	100,0%

NOTA: en cuanto a su ejecución la misma fue terminada y la cantidad de tubería colocada salió menos que la presupuestada, pero todas las calles consideradas fueron colocadas, por lo que este 100% corresponde a la obra terminada

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Melissa Morán

Asist. Programas y Proyectos Especiales

Lic. Elaine Aybar

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

STATUS
Obra terminada en cuanto a su ejecución, se trabaja en la cubicación final